

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Obra: Centro Administrativo de Jóia

Local: Rua Dr. Edmar Kruehl - Nº 188 - Centro - Jóia/RS

Área Total da Obra: 1.139,11 m<sup>2</sup>

ITEM	SERVICOS	TOTAL	1º. MES	%	2º. MES	%	3º. MES	%	4º. MÊS	%	5º.MÊS	%
1	PRELIMINARES	9.626,27	9.626,27	0,69		-		-		-		-
2	TRABALHOS EM TERRA	7.183,65	7.183,65	0,51		-		-		-		-
3	FUNDAÇÕES	112.646,77	11.264,68	0,80	101.382,10	7,24		-		-		-
4	SUPER ESTRUTURA	196.233,67		-		-	78.493,47	5,61	39.246,73	2,80	39.246,73	2,80
5	ESCADA E RAMPAS EXTERNAS DE ACESSO PR	1.280,97		-		-		-		-		-
6	PAREDES E DIVISÓRIAS	118.078,43		-		-		-		-	11.807,84	0,84
7	COBERTURA	97.928,22		-		-		-		-		-
8	DRENAGEM PLUVIAL	18.872,20		-		-		-		-		-
9	REVESTIMENTOS	186.903,18		-		-		-		-		-
10	PISOS E CONTRAPISOS	150.926,53		-		-		-		-		-
11	ESQUADRIAS	172.317,13		-		-		-		-		-
12	FORRO	45.200,98		-		-		-		-		-
13	PINTURA	72.687,25		-		-		-		-		-
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	66.885,84		-		-		-		-		-
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA E TELEFONE	37.468,07		-		-		-		-		-
16	INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS	40.983,24		-		-		-		-		-
17	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	45.813,10		-		-		-		-		-
18	ACABAMENTO E LIMPEZA	18.964,50		-		-		-		-		-
	TOTAL	1.400.000,00	28.074,60	2,01	101.382,10	7,24	78.493,47	5,61	39.246,73	2,80	51.054,58	3,65

6º.MÊS	%	7º.MÊS	%	8º.MÊS	%	9º.MÊS	%	10º.MÊS	%	11º.MÊS	%	12º.MÊS	%	TOTAL	% TOTAL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.626,27	0,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.183,65	0,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.646,77	8,05
39.246,73	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.233,67	14,02
-	-	1.280,97	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280,97	0,09
23.615,69	1,69	82.654,90	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.078,43	8,43
-	-	19.585,64	1,40	78.342,58	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	97.928,22	6,99
-	-	-	-	-	-	9.436,10	0,67	-	-	-	-	9.436,10	0,67	18.872,20	1,35
-	-	18.690,32	1,34	84.106,43	6,01	84.106,43	6,01	-	-	-	-	-	-	186.903,18	13,35
-	-	-	-	-	-	-	-	75.463,27	5,39	75.463,27	5,39	-	-	150.926,53	10,78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.317,13	12,31	172.317,13	12,31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.200,98	3,23	-	-	45.200,98	3,23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.537,45	1,04	58.149,80	4,15	72.687,25	5,19
-	-	6.688,58	0,48	-	-	-	-	60.197,25	4,30	-	-	-	-	66.885,84	4,78
-	-	3.746,81	0,27	-	-	-	-	-	-	18.734,04	1,34	14.987,23	1,07	37.468,07	2,68
-	-	4.098,32	0,29	28.688,27	2,05	-	-	-	-	-	-	8.196,65	0,59	40.983,24	2,93
-	-	4.581,31	0,33	-	-	-	-	-	-	41.231,79	2,95	-	-	45.813,10	3,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.964,50	1,35	18.964,50	1,35
62.862,42	4,49	141.326,85	10,09	191.137,28	13,65	93.542,53	6,68	135.660,52	9,69	195.167,52	13,94	282.051,40	20,15	1.400.000,00	100,00

Jóia, 30 de Agosto de 2017.

---

Jean Berardi Manica  
Eng° Civil CREA-RS 133.545-D