



**MUNICÍPIO DE JÓIA - RS**  
**SETOR DE ENGENHARIA**  
Cronograma Físico Financeiro

**CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO**  
**ASSENTAMENTO TARUMÃ - INTERIOR**

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>6.380,15</b>	2,92%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>1.480,64</b>	0,68%	1.480,64	100%	-		-		-		-	
1.3	LOCAÇÃO	<b>3.003,90</b>	1,38%	3.003,90	100%	-		-		-		-	
1.4	INFRAESTRUTURA	<b>14.698,44</b>	6,73%	14.698,44	100%	-		-		-		-	
1.5	SUPRAESTRUTURA	<b>24.233,24</b>	11,10%	13.328,28	55%	10.904,96	45%	-		-		-	
1.6	VEDAÇÃO	<b>28.637,96</b>	13,11%	10.023,29	35%	12.887,08	45%	5.727,59	20%	-		-	
1.7	TELHAMENTO E ESTRUTURA	<b>37.479,91</b>	17,16%	-		14.991,96	40%	22.487,95	60%	-		-	
1.8	FECHAMENTO DE OITÃO E LATERAIS	<b>12.620,56</b>	5,78%	-		4.417,20	35%	8.203,36	65%	-		-	
1.9	PISO E CONTRAPISO	<b>30.462,92</b>	13,95%	-		-		6.092,58	20%	24.370,34	80%	-	
1.10	REVESTIMENTOS	<b>20.292,54</b>	9,29%	-		-		-		6.087,76	30%	14.204,78	70%
1.11	ESQUADRIAS	<b>11.155,75</b>	5,11%	-		-		-		2.788,94	25%	8.366,81	75%
1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	<b>12.474,73</b>	5,71%	-		-		-		3.118,68	25%	9.356,05	75%
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<b>14.731,50</b>	6,75%	-		-		-		4.419,45	30%	10.312,05	70%
1.14	PINTURA E ACABAMENTOS	<b>729,00</b>	0,33%	-		-		-		-		729,00	100%
<b>TOTAL</b>		<b>218.381,24</b>	<b>100%</b>	<b>43.810,58</b>	<b>20,06%</b>	<b>44.477,23</b>	<b>20,37%</b>	<b>43.787,51</b>	<b>20,05%</b>	<b>42.061,20</b>	<b>19,26%</b>	<b>44.244,72</b>	<b>20,26%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>218.381,24</b>	<b>100%</b>	<b>43.810,58</b>	<b>20,06%</b>	<b>88.287,81</b>	<b>40,43%</b>	<b>132.075,32</b>	<b>60,48%</b>	<b>174.136,52</b>	<b>79,74%</b>	<b>218.381,24</b>	<b>100,00%</b>

Jóia/RS, Abril de 2024

Leonardo Boff Sartori  
Engenheiro Civil

Adriano Marangon de Lima  
Prefeito municipal



**MUNICÍPIO DE JÓIA - RS**  
**SETOR DE ENGENHARIA**  
Cronograma Físico Financeiro

**CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO**  
**ASSENTAMENTO BARROCA - INTERIOR**

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>6.380,15</b>	3,00%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>1.529,41</b>	0,72%	1.529,41	100%	-		-		-		-	
1.3	LOCAÇÃO	<b>3.876,00</b>	1,82%	3.876,00	100%	-		-		-		-	
1.4	INFRAESTRUTURA	<b>20.216,50</b>	9,51%	20.216,50	100%	-		-		-		-	
1.5	SUPRAESTRUTURA	<b>23.497,56</b>	11,05%	10.573,90	45%	12.923,66	55%	-		-		-	
1.6	VEDAÇÃO	<b>10.215,47</b>	4,81%	5.107,74	50%	5.107,74	50%	-		-		-	
1.7	TELHAMENTO E ESTRUTURA	<b>54.048,24</b>	25,43%	-		24.321,71	45%	29.726,53	55%	-		-	
1.8	FECHAMENTO DE OITÃO E LATERAIS	<b>9.002,97</b>	4,24%	-		1.800,59	20%	7.202,38	80%	-		-	
1.9	PISO E CONTRAPISO	<b>12.344,81</b>	5,81%	-		-		3.703,44	30%	8.641,37	70%	-	
1.10	REVESTIMENTOS	<b>13.570,29</b>	6,38%	-		-		1.357,03	10%	12.213,26	90%	-	
1.11	ESQUADRIAS	<b>5.064,66</b>	2,38%	-		-		759,70	15%	759,70	15%	3.545,26	70%
1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	<b>7.529,99</b>	3,54%	-		-		753,00	10%	1.506,00	20%	5.270,99	70%
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<b>10.591,36</b>	4,98%	-		-		-		3.177,41	30%	7.413,95	70%
1.14	PINTURA E ACABAMENTOS	<b>8.685,47</b>	4,09%	-		-		-		2.171,37	25%	6.514,10	75%
1.15	ESTRUTURA E ACABAMENTO DE QUADRA DE CANCHA DE BOCHA	<b>24.980,42</b>	11,75%	-		-		-		7.494,13	30%	17.486,29	70%
1.16	LIMPEZA FINAL	<b>1.037,12</b>	0,49%	-		-		-		-		1.037,12	100%
<b>TOTAL</b>		<b>212.570,42</b>	<b>100%</b>	<b>42.579,58</b>	<b>20,03%</b>	<b>45.429,73</b>	<b>21,37%</b>	<b>44.778,11</b>	<b>21,07%</b>	<b>37.239,27</b>	<b>17,52%</b>	<b>42.543,74</b>	<b>20,01%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>212.570,42</b>	<b>100%</b>	<b>42.579,58</b>	<b>20,03%</b>	<b>88.009,31</b>	<b>41,40%</b>	<b>132.787,42</b>	<b>62,47%</b>	<b>170.026,69</b>	<b>79,99%</b>	<b>212.570,43</b>	<b>100,00%</b>

Jóia/RS, Abril de 2024

Leonardo Boff Sartori  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 245513

Adriano Marangon de Lima  
Prefeito municipal



**MUNICÍPIO DE JÓIA - RS**  
**SETOR DE ENGENHARIA**  
Cronograma Físico Financeiro

**CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO**  
**ASSENTAMENTO RODINHA - INTERIOR**

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>6.380,15</b>	3,84%	1.595,04	25%	1.595,04	25%	1.595,04	25%	1.595,04	25%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>1.515,74</b>	0,91%	1.515,74	100%	-		-		-	
1.3	LOCAÇÃO	<b>3.294,60</b>	1,98%	3.294,60	100%	-		-		-	
1.4	FUNDAÇÕES	<b>17.994,02</b>	10,82%	17.994,02	100%	-		-		-	
1.5	ESTRUTURA	<b>19.800,70</b>	11,91%	13.860,49	70%	5.940,21	30%	-		-	
1.6	VEDAÇÃO	<b>9.497,93</b>	5,71%	3.799,17	40%	5.698,76	60%	-		-	
1.7	TELHAMENTO E ESTRUTURA	<b>47.499,25</b>	28,57%	-		23.749,63	50%	23.749,63	50%	-	
1.8	PISO E CONTRAPISO	<b>15.926,40</b>	9,58%	-		4.777,92	30%	9.555,84	60%	1.592,64	10%
1.9	REVESTIMENTOS	<b>13.728,45</b>	8,26%	-		-		3.432,11	25%	10.296,34	75%
1.10	ESQUADRIAS	<b>5.064,66</b>	3,05%	-		-		506,47	10%	4.558,19	90%
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	<b>7.752,28</b>	4,66%	-		-		775,23	10%	6.977,05	90%
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<b>10.039,79</b>	6,04%	-		-		1.003,98	10%	9.035,81	90%
1.13	PINTURA E ACABAMENTOS	<b>7.758,28</b>	4,67%	-		-		-		7.758,28	100%
<b>TOTAL</b>		<b>166.252,25</b>	<b>100%</b>	<b>42.059,06</b>	<b>25,30%</b>	<b>41.761,56</b>	<b>25,12%</b>	<b>40.618,30</b>	<b>24,43%</b>	<b>41.813,35</b>	<b>25,15%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>166.252,25</b>	<b>100%</b>	<b>42.059,06</b>	<b>25,30%</b>	<b>83.820,62</b>	<b>50,42%</b>	<b>124.438,92</b>	<b>74,85%</b>	<b>166.252,27</b>	<b>100,00%</b>

Jóia/RS, Abril de 2024

Leonardo Boff Sartori  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 245513

Adriano Marangon de Lima  
Prefeito municipal