



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE JÓIA – PODER EXECUTIVO
“TERRA DAS NASCENTES”

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Anexo III - Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Custo Total (R\$)	(%) Total	Valor Mês 1 (R\$)	Valor Mês 2 (R\$)	Valor Mês 3 (R\$)	% Mês 1	% Mês 2	% Mês 3
1	Placa de Obra Chapa de Aço Galvanizado	R\$ 1.240,70	2,60	R\$ 1.240,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	0,00	0,00
2	Anuência Prévia de Perfuração	R\$ 3.101,75	6,50	R\$ 3.101,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	0,00	0,00
3	Deslocamento e Assentamento do Equipamento	R\$ 4.342,45	9,10	R\$ 0,00	R\$ 4.342,45	R\$ 0,00	0,00	100,00	0,00
4	Perfuração Poço tubular profundo 12"	R\$ 2.729,54	5,72	R\$ 0,00	R\$ 2.729,54	R\$ 0,00	0,00	100,00	0,00
5	Perfuração poço tubular profundo 6"	R\$ 13.647,70	28,61	R\$ 0,00	R\$ 13.647,70	R\$ 0,00	0,00	100,00	0,00
6	Revestimento Geomecânico 6"	R\$ 7.444,20	15,60	R\$ 0,00	R\$ 7.444,20	R\$ 0,00	0,00	100,00	0,00
7	Vedação Sanitária	R\$ 744,42	1,56	R\$ 0,00	R\$ 744,42	R\$ 0,00	0,00	100,00	0,00
8	Selo Sanitário	R\$ 558,32	1,17	R\$ 0,00	R\$ 558,32	R\$ 0,00	0,00	100,00	0,00
9	Tampa de Proteção do Poço	R\$ 310,18	0,65	R\$ 0,00	R\$ 310,18	R\$ 0,00	0,00	100,00	0,00
21	Cercamento (3mx3mx1,5m) mourão de concreto	R\$ 2.357,33	4,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357,33	0,00	0,00	100,00
22	Tubo de Monitoramento	R\$ 992,56	2,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 992,56	0,00	0,00	100,00
23	Ánalise de Água	R\$ 930,53	1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 930,53	0,00	0,00	100,00
24	Teste de Vazão 24 horas (planilhas e cálculos)	R\$ 3.722,10	7,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.722,10	0,00	0,00	100,00
25	Tamponamento (quando necessário)	R\$ 5.583,15	11,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.583,15	0,00	0,00	100,00
	Total	R\$ 47.704,92	100	R\$ 4.342,45	R\$ 29.776,80	R\$ 13.585,67			

Jóia/RS, 27 de janeiro de 2023

Maurício Gabana Zucchetti
Eng. De Minas CREA RS250814