



MUNICÍPIO DE JÓIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das obras e serviços	PARCELAS									
				1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO/PLACA	4,84%	R\$ 104.427,89	0,97%	R\$ 20.885,58	0,97%	R\$ 20.885,58	0,97%	R\$ 20.885,58	0,97%	R\$ 20.885,58	0,97%	R\$ 20.885,58
1.1	Av. BRASILINA TERRA	18,36%	R\$ 396.113,38	18,36%	R\$ 396.113,38								
1.2	RUA JÚLIO FONTANA	5,25%	R\$ 113.169,23			5,25%	R\$ 113.169,23						
1.3	CONT. RUA FRANCISCO XAVIER	10,11%	R\$ 218.081,14	10,11%	R\$ 218.081,14								
1.4	RUA JOÃO A. DO NASCIMENTO	5,40%	R\$ 116.437,67			5,40%	R\$ 116.437,67						
1.5	RUA FRANCISCO XAVIER DOS S.	5,97%	R\$ 128.902,26					5,97%	R\$ 128.902,26				
1.6	RUA RICARDO BAZZAN NETTO	2,87%	R\$ 61.950,82									2,87%	R\$ 61.950,82
1.7	RUA ADELINO ZARDIN	5,24%	R\$ 113.136,08					5,24%	R\$ 113.136,08				
1.8	RUA LUIS SÉTIMO GHISLENI	19,73%	R\$ 425.738,09							19,73%	R\$ 425.738,09		
1.9	RUA LUÍS FÉLIX VICENTINI	6,60%	R\$ 142.414,30									6,60%	R\$ 142.414,30
1.10	RUA AMADÉO SCARTAO	4,69%	R\$ 101.298,31							4,69%	R\$ 101.298,31		
1.11	AV. PERIMETRAL XV DE NOVEMBRO	10,94%	R\$ 235.952,23									10,94%	R\$ 235.952,23
SIMPLES				29,43%	R\$ 635.080,10	11,61%	R\$ 250.492,48	12,19%	R\$ 262.923,92	25,39%	R\$ 547.921,98	21,38%	R\$ 461.202,93
ACUMULADO			100,00%	29,43%	R\$ 635.080,10	41,04%	R\$ 885.572,58	53,23%	R\$ 1.148.496,49	78,62%	R\$ 1.696.418,47	100,00%	R\$ 2.157.621,40

Ijuí/RS, 25 de julho de 2023